



DIFFER Construção PVC Concreto

Rua José Maria Miranda, 1098, Centro | 19 33241009
CEP 13170-234 | Sumaré | São Paulo

Data: 21/07/2014

salomao@differ.com.br

ORÇAMENTO

| Cliente: | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------|
| Obra: | Casa de 54 m2 na região de Campinas | | |
| | | | |
| Ítem | Descrição | Valor R\$ | % |
| 1 | MOBILIZAÇÃO | R\$ 810,00 | 1,2% |
| 2 | FUNDAÇÃO (tipo radier) | R\$ 3.713,04 | 5,4% |
| 3 | ESTRUTURA (travas guias andaime betoneira bomba) | R\$ 1.202,33 | 1,7% |
| 4 | PAREDE (kit pvc, frete, concreto) | R\$ 18.248,75 | 26,3% |
| 5 | FORRO (pvc) | R\$ 1.850,80 | 2,7% |
| 6 | HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) | R\$ 1.122,20 | 1,6% |
| 7 | HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE) | R\$ - | 0,0% |
| 8 | ESGOTO | R\$ 1.074,24 | 1,5% |
| 9 | ELÉTRICA | R\$ 1.965,04 | 2,8% |
| 10 | PISO (Padrão popular PEI 4) | R\$ 1.555,20 | 2,2% |
| 11 | COBERTURA (estrutura metálica telha colonial) | R\$ 5.378,18 | 7,8% |
| 12 | ESQUADRIAS (alumínio ext. e madeira int.) | R\$ 3.051,95 | 4,4% |
| 13 | PINTURA (portas de madeira) | R\$ 557,85 | 0,8% |
| 14 | MÃO DE OBRA | R\$ 14.950,00 | 21,6% |
| 15 | BDI | R\$ 13.869,89 | 20,0% |
| 16 | TOTAL | R\$ 69.349,47 | 100% |

| RESUMO | Total | | m2 | R\$/m2 |
|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| | R\$ | 69.349,47 | 52,88 | R\$ 1.311,45 |